

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obras: ORÇAMENTO CIDADÃO - PRAÇA MOROBÁ
Local: AVENIDA MOROBÁ - MOROBÁ - ARACRUZ/ES

LS: 160,37%
BDI: 20,30% - Equipamentos
28,00% - Serviços (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA: 150 dias
DATA BASE: Julho/2014

ITEM	SERVIÇO	VALORES DO ITEM		30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias
		R\$	%					
01	SERVIÇOS PRELIMINARES			17.601,96	22.002,46	2.200,25	2.200,25	
		44.004,91	6,11%	40,00%	50,00%	5,00%	5,00%	
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS			33.941,12	8.485,28			
		42.426,40	5,89%	80,00%	20,00%			
03	MOVIMENTO DE TERRA			39.115,06	19.557,53	15.646,02	3.911,51	
		78.230,12	10,86%	50,00%	25,00%	20,00%	5,00%	
04	ESTRUTURAS				87.726,53	52.635,92	35.090,61	
		175.453,06	24,35%		50,00%	30,00%	20,00%	
05	PAREDES E PAINÉIS					3.372,92	5.059,39	
		8.432,31	1,17%			40,00%	60,00%	
06	ACABAMENTOS						13.192,50	30.782,51
		43.975,01	6,10%				30,00%	70,00%
07	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				3.378,70	5.631,16	2.252,46	
		11.262,32	1,56%		30,00%	50,00%	20,00%	
08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					12.856,92	17.142,56	55.713,32
		85.712,80	11,90%			15,00%	20,00%	65,00%
09	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BRINQUEDOS						915,29	915,29
		1.830,58	0,25%				50,00%	50,00%
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS					45.814,81	114.537,04	68.722,22
		229.074,07	31,80%			20,00%	50,00%	30,00%
TOTAL GERAL		720.401,58	100,00%					
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS		R\$		90.658,14	141.150,49	138.158,01	194.301,60	156.133,34
PORCENTAGEM		%		12,58%	19,59%	19,18%	26,97%	21,67%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS		R\$		90.658,14	231.808,64	369.966,64	564.268,24	720.401,58
PORCENTAGEM ACUMULADO		%		12,58%	32,18%	51,36%	78,33%	100,00%