



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB



OBRA: CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MORTUÁRIA DE COQUEIRAL
LOCAL: COQUEIRAL - ARACRUZ ES

LS: 160,37%
BDI SERVIÇOS (materiais e instalações): 28,00%
BDI EQUIPAMENTOS (fornecimento): 20,30%
PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 DIAS
DATA BASE: NOV/2014

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	VALORES DO ITEM		30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias	330 dias	360 dias
		R\$	%												
	PLANILHA 01														
01	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	43.970,97	5,13%	39.859,68	373,75	373,75	373,75	373,75	373,75	373,75	373,75	373,75	373,75	373,75	373,75
				90,65%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%
02	MOVIMENTO DE TERRA	16.954,11	1,98%	8.477,06	8.477,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,00%	50,00%										
03	ESTRUTURAS	159.134,64	18,57%	0,00	31.826,93	31.826,93	31.826,93	31.826,93	31.826,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
04	PAREDES E PAINÉIS	16.233,74	1,89%	0,00	0,00	0,00	1.623,37	6.493,50	6.493,50	1.623,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							10,00%	40,00%	40,00%	10,00%					
05	ESQUADRIA METÁLICAS	12.570,76	1,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771,23	3.771,23	5.028,30	0,00	0,00	0,00
										30,00%	30,00%	40,00%			
06	VIDROS E ESPELHOS	2.544,60	0,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,84	1.526,76	0,00	0,00
												40,00%	60,00%		
07	COBERTURA	24.469,34	2,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.340,80	7.340,80	7.340,80	2.446,93	0,00	0,00	0,00
									30,00%	30,00%	30,00%	10,00%			
08	IMPERMEABILIZAÇÃO	5.568,62	0,65%	0,00	0,00	2.784,31	0,00	0,00	0,00	2.784,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						50,00%				50,00%					
09	TETOS E FORROS	4.593,79	0,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,52	2.756,27	0,00	0,00	0,00
											40,00%	60,00%			
10	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	29.617,85	3,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.923,57	5.923,57	5.923,57	5.923,57	5.923,57	0,00	0,00
									20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
11	PISOS INTERNOS	21.632,64	2,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,79	6.489,79	4.326,53	4.326,53	0,00	0,00
										30,00%	30,00%	20,00%	20,00%		
12	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA	11.413,11	1,33%	0,00	0,00	0,00	2.282,62	3.423,93	3.423,93	2.282,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							20,00%	30,00%	30,00%	20,00%					
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16.870,48	1,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.435,24	3.374,10	1.687,05	1.687,05	1.687,05	0,00	0,00
									50,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
14	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS	9.119,08	1,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,72	2.735,72	3.647,63
													30,00%	30,00%	40,00%
15	APARELHOS ELÉTRICOS	12.921,42	1,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,43	3.876,43	5.168,57
													30,00%	30,00%	40,00%
16	PINTURA	16.767,44	1,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.353,49	8.383,72	5.030,23
													20,00%	50,00%	30,00%
17	MUROS E FECHAMENTOS	58.919,17	6,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	17.675,75	5.891,92	5.891,92	0,00	0,00	0,00	17.675,75	11.783,83
								30,00%	10,00%	10,00%				30,00%	20,00%
18	COMPLEMENTOS EXTERNOS	24.823,45	2,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.823,45
															100,00%
19	COMPLEMENTOS INTERNOS	8.276,57	0,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.138,29	4.138,29
														50,00%	50,00%
20	TRATAMENTO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.611,61	0,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,61
															100,00%
21	URBANIZAÇÃO DO ENTORNO E ESTACIONAMENTO	358.747,05	41,87%	35.874,71	35.874,71	35.874,71	35.874,71	35.874,71	0,00	35.874,71	35.874,71	35.874,71	35.874,71	17.937,35	17.937,35
				10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%
TOTAL PLANILHA		856.760,44	100,00%												
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS		R\$		84.211,44	76.552,44	70.859,70	71.981,38	95.668,57	69.709,64	75.730,17	63.298,41	59.434,96	59.678,00	55.121,01	74.514,72
PORCENTAGEM		%		9,83%	8,94%	8,27%	8,40%	11,17%	8,14%	8,84%	7,39%	6,94%	6,97%	6,43%	8,70%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS		R\$		84.211,44	160.763,89	231.623,58	303.604,96	399.273,53	468.983,17	544.713,34	608.011,75	667.446,71	727.124,71	782.245,72	856.760,44
PORCENTAGEM ACUMULADO		%		9,83%	18,76%	27,03%	35,44%	46,60%	54,74%	63,58%	70,97%	77,90%	84,87%	91,30%	100,00%