

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: OBRAS EXTERNAS DA EMPI IRAJÁ
Local: ALDEIA IRAJA, ARACRUZ - ES

LS: 134,87%
BDI: 20,30% - Equipamentos
27,64% - Serviços(materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA: 120 dias
DATA BASE: Fevereiro/2015

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	VALORES DO ITEM		30 dias	60 dias	90 dias	120 dias
		R\$	%				
01	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	15.566,59	3,87%	10.118,28	2.334,99	1.556,66	1.556,66
				65,00%	15,00%	10,00%	10,00%
02	MOVIMENTO DE TERRA	24.570,51	6,11%	8.599,68	8.599,68	4.914,10	2.457,05
				35,00%	35,00%	20,00%	10,00%
03	ESTRUTURA E COBERTURA	48.281,20	12,00%	7.242,18	14.484,36	14.484,36	12.070,30
				15,00%	30,00%	30,00%	25,00%
04	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	8.477,55	2,11%	2.119,39	2.543,27	2.543,27	1.271,63
				25,00%	30,00%	30,00%	15,00%
05	PORTAS, PORTÕES E GRADIS	42.975,97	10,68%		4.297,60	17.190,39	21.487,99
					10,00%	40,00%	50,00%
06	REVESTIMENTOS DE PAREDES	13.112,98	3,26%	1.966,95	3.933,89	3.933,89	3.278,25
				15,00%	30,00%	30,00%	25,00%
07	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	58.198,66	14,46%		14.549,67	17.459,60	26.189,40
					25,00%	30,00%	45,00%
08	DRENAGEM PLUVIAL E INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	55.164,16	13,71%	8.274,62	19.307,46	19.307,46	8.274,62
				15,00%	35,00%	35,00%	15,00%
09	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - ÁREA EXTERNA	31.193,85	7,75%	4.679,08	12.477,54	12.477,54	1.559,69
				15,00%	40,00%	40,00%	5,00%
10	PINTURAS	10.447,95	2,60%			3.134,39	7.313,57
						30,00%	70,00%
11	PAISAGISMO	20.519,91	5,10%	2.051,99	5.129,98	6.155,97	7.181,97
				10,00%	25,00%	30,00%	35,00%
12	OUTROS SERVIÇOS E FORNECIMENTOS	29.197,94	7,26%	5.839,59	5.839,59	8.759,38	8.759,38
				20,00%	20,00%	30,00%	30,00%
13	SPDA	44.698,32	11,11%	6.704,75	13.409,50	13.409,50	11.174,58
				15,00%	30,00%	30,00%	25,00%
TOTAL GERAL		402.405,59	100,00%				
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS		R\$		57.596,51	106.907,51	125.326,50	112.575,08
PORCENTAGEM		%		14,31%	26,57%	31,14%	27,98%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS		R\$		57.596,51	164.504,01	289.830,51	402.405,59
PORCENTAGEM ACUMULADO		%		14,31%	40,88%	72,02%	100,00%