

Obra: OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE SANTA ROSA  
Local: SANTA ROSA, ARACRUZ - ES

LS: 134,87%  
BDI: 20,30% - Equipamentos  
27,64% - Serviços (materiais e instalações)  
**PRAZO DA OBRA:** 120 dias  
**DATA BASE:** Setembro/2014

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	SERVIÇO	VALORES DO ITEM		30 dias	60 dias	90 dias	120 dias
		R\$	%				
	<b>PLANILHA 01</b>						
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.900,59	5,25%	4.485,38	1.035,09	690,06	690,06
				65,00%	15,00%	10,00%	10,00%
02	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	21.801,04	16,59%	7.630,36	7.630,36	4.360,21	2.180,10
				35,00%	35,00%	20,00%	10,00%
03	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS	410,44	0,31%	61,57	123,13	123,13	102,61
				15,00%	30,00%	30,00%	25,00%
04	PORTAS E JANELAS	7.595,53	5,78%	1.898,88	2.278,66	2.278,66	1.139,33
				25,00%	30,00%	30,00%	15,00%
05	VIDROS E ESPELHOS	975,65	0,74%	0,00	97,57	390,26	487,83
					10,00%	40,00%	50,00%
06	IMPERMEABILIZAÇÃO	21.514,39	16,37%	3.227,16	6.454,32	6.454,32	5.378,60
				15,00%	30,00%	30,00%	25,00%
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	36.081,94	27,45%	0,00	9.020,49	10.824,58	16.236,87
					25,00%	30,00%	45,00%
08	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4.401,68	3,35%	660,25	1.540,59	1.540,59	660,25
				15,00%	35,00%	35,00%	15,00%
09	PINTURA	30.110,58	22,91%	4.516,59	12.044,23	12.044,23	1.505,53
				15,00%	40,00%	40,00%	5,00%
10	LIMPEZA DA OBRA	1.646,97	1,25%	0,00	0,00	494,09	1.152,88
						30,00%	70,00%
<b>TOTAL PLANILHA</b>		<b>131.438,81</b>	<b>100,00%</b>				
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS		R\$		22.480,19	40.224,43	39.200,13	29.534,06
PORCENTAGEM		%		17,10%	30,60%	29,82%	22,47%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS		R\$		22.480,19	62.704,62	101.904,75	131.438,81
PORCENTAGEM ACUMULADO		%		17,10%	47,71%	77,53%	100,00%