

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

Obra: OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE VILA RICA
Local: VILA RICA, ARACRUZ - ES

LS: 134,87%
BDI: 20,30% - Equipamentos
27,64% - Serviços (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA: 120 dias
DATA BASE: Setembro/2014

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	VALORES DO ITEM		30 dias	60 dias	90 dias	120 dias
		R\$	%				
	PLANILHA 01						
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.863,64	2,97%	4.461,37	1.029,55	686,36	686,36
				65,00%	15,00%	10,00%	10,00%
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	19.538,96	8,46%	6.838,64	6.838,64	3.907,79	1.953,90
				35,00%	35,00%	20,00%	10,00%
03	ESTRUTURA	4.174,02	1,81%	626,10	1.252,21	1.252,21	1.043,51
				15,00%	30,00%	30,00%	25,00%
04	PAREDES, PORTAS, JANELAS, DIVISÓRIA E FORROS	27.785,34	12,03%	6.946,34	8.335,60	8.335,60	4.167,80
				25,00%	30,00%	30,00%	15,00%
05	VIDROS E ESPELHOS	1.793,55	0,78%	0,00	179,36	717,42	896,78
					10,00%	40,00%	50,00%
06	IMPERMEABILIZAÇÃO E REVESTIMENTO	6.271,01	2,71%	940,65	1.881,30	1.881,30	1.567,75
				15,00%	30,00%	30,00%	25,00%
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	88.084,94	38,13%	0,00	22.021,24	26.425,48	39.638,22
					25,00%	30,00%	45,00%
08	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5.700,52	2,47%	855,08	1.995,18	1.995,18	855,08
				15,00%	35,00%	35,00%	15,00%
09	SERVIÇOS EM COBERTURA	49.813,84	21,56%	7.472,08	19.925,54	19.925,54	2.490,69
				15,00%	40,00%	40,00%	5,00%
10	PINTURA	14.964,66	6,48%	0,00	0,00	4.489,40	10.475,26
						30,00%	70,00%
11	LIMPEZA DA OBRA	6.012,92	2,60%	601,29	1.503,23	1.803,88	2.104,52
				10,00%	25,00%	30,00%	35,00%
TOTAL PLANILHA		231.003,40	100,00%				
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS		R\$		28.741,54	64.961,83	71.420,16	65.879,87
PORCENTAGEM		%		12,44%	28,12%	30,92%	28,52%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS		R\$		28.741,54	93.703,37	165.123,53	231.003,40
PORCENTAGEM ACUMULADO		%		12,44%	40,56%	71,48%	100,00%