

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**

Obra: OBRAS EXTERNAS DA EMPI IRAJÁ  
Local: ALDEIA IRAJA, ARACRUZ - ES

LS: 134,87%  
BDI: 20,30% - Equipamentos  
27,64% - Serviços(materiais e instalações)  
**PRAZO DA OBRA:** 120 dias  
**DATA BASE:** Fevereiro/2015

**CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO**

ITEM	SERVIÇO	VALORES DO ITEM		30 dias	60 dias	90 dias	120 dias
		R\$	%				
01	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	15.566,59	3,87%	10.118,28	2.334,99	1.556,66	1.556,66
				65,00%	15,00%	10,00%	10,00%
02	MOVIMENTO DE TERRA	24.570,51	6,11%	8.599,68	8.599,68	4.914,10	2.457,05
				35,00%	35,00%	20,00%	10,00%
03	ESTRUTURA E COBERTURA	48.281,20	12,00%	7.242,18	14.484,36	14.484,36	12.070,30
				15,00%	30,00%	30,00%	25,00%
04	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	8.477,55	2,11%	2.119,39	2.543,27	2.543,27	1.271,63
				25,00%	30,00%	30,00%	15,00%
05	PORTAS, PORTÕES E GRADIS	42.341,75	10,52%		4.234,18	16.936,70	21.170,88
					10,00%	40,00%	50,00%
06	REVESTIMENTOS DE PAREDES	13.112,98	3,26%	1.966,95	3.933,89	3.933,89	3.278,25
				15,00%	30,00%	30,00%	25,00%
07	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	58.198,66	14,46%		14.549,67	17.459,60	26.189,40
					25,00%	30,00%	45,00%
08	DRENAGEM PLUVIAL E INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	55.798,38	13,87%	8.369,76	19.529,43	19.529,43	8.369,76
				15,00%	35,00%	35,00%	15,00%
09	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - ÁREA EXTERNA	31.193,85	7,75%	4.679,08	12.477,54	12.477,54	1.559,69
				15,00%	40,00%	40,00%	5,00%
10	PINTURAS	10.447,95	2,60%			3.134,39	7.313,57
						30,00%	70,00%
11	PAISAGISMO	20.519,91	5,10%	2.051,99	5.129,98	6.155,97	7.181,97
				10,00%	25,00%	30,00%	35,00%
12	OUTROS SERVIÇOS E FORNECIMENTOS	29.197,94	7,26%	5.839,59	5.839,59	8.759,38	8.759,38
				20,00%	20,00%	30,00%	30,00%
13	SPDA	44.698,32	11,11%	6.704,75	13.409,50	13.409,50	11.174,58
				15,00%	30,00%	30,00%	25,00%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>402.405,59</b>	<b>100,00%</b>				
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS		R\$		57.691,64	107.066,06	125.294,79	112.353,10
PORCENTAGEM		%		14,34%	26,61%	31,14%	27,92%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS		R\$		57.691,64	164.757,70	290.052,49	402.405,59
PORCENTAGEM ACUMULADO		%		14,34%	40,94%	72,08%	100,00%