





8.4 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<div></div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</div>				<div>SERPENGE SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA</div>			
OBRA: Muro de Contenção no Bairro Nova Esperança		BDI: 33,25%					
LOCAL: Sede - Aracruz - ES		REF: SICRO-ES, SINAPI, CESAN, DER-ES DIF., ORSE (out-24), DER-ES (jan-24 reaj. p/ out-24)					
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	REPASSE	VALOR DAS OBRAS	30 DIAS (%)	60 DIAS (%)	90 DIAS (%)	120 DIAS (%)
1	TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	176.617,53	141.294,02	35.323,51		
		%		80,00%	20,00%		
2	DRENAGEM E O.A.C.	R\$	178.009,94	17.800,99	53.402,98	53.402,98	53.402,98
		%		10,00%	30,00%	30,00%	30,00%
3	ESTRUTURA - CONTENÇÃO DA ENCOSTA	R\$	437.219,21	43.721,92	218.609,61	153.026,72	21.860,96
		%		10,00%	50,00%	35,00%	5,00%
4	OBRAS COMPLEMENTARES	R\$	151.398,90	98.409,29	7.569,95	7.569,95	37.849,73
		%		65,00%	5,00%	5,00%	25,00%
5	INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E PLACA DE OBRA	R\$	168.520,89	134.816,71	8.426,04	8.426,04	16.852,09
		%		80,00%	5,00%	5,00%	10,00%
6	TRANSPORTES	R\$	7.504,47	375,22	3.001,79	2.626,56	1.500,89
		%		5,00%	40,00%	35,00%	20,00%
PREVISÃO DE DESEMBOLSO MENSAL							
				436.418,16	326.333,87	225.052,26	131.466,65
DESEMBOLSO ACUMULADO							
				436.418,16	762.752,03	987.804,29	1.119.270,94
% PARCIAL				38,99%	29,16%	20,11%	11,75%
% ACUMULADA				38,99%	68,15%	88,25%	100,00%