



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



PROJETO: Infraestrutura do Bairro Cruzeiro				BDI: 23,32% BDI Diferenc. : 15,57%												
LOCAL: Bairro Santa Cruz - Aracruz - ES				REF: SICRO (jan-25), DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ jan-25), CESAN (jan-25), DER-ES EDIF. (jan-25).												
EXTENSÃO: 1,11 Km				Data-Base: jan-25												
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO																
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	REPASSE	VALOR DAS OBRAS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS					
1.0	INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOB., DESMOB. E PLACA DE OBRA	R\$	156.268,41	104.699,83	5.469,39	5.469,39	5.469,39	5.469,39	5.469,39	5.469,39	18.752,21					
		%		67,00%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	12,00%				
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM	R\$	138.268,87	13.826,89	41.480,66	41.480,66	41.480,66									
		%		10,00%	30,00%	30,00%	30,00%									
3.0	DRENAGEM E O.A.C	R\$	1.942.545,84		388.509,17	582.763,75	582.763,75	388.509,17								
		%			20,00%	30,00%	30,00%	20,00%								
4.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$	1.397.982,61			69.899,13	209.697,39	419.394,78	419.394,78	279.596,52						
		%				5,00%	15,00%	30,00%	30,00%	20,00%						
5.0	SINALIZAÇÃO	R\$	19.154,09							5.746,23	13.407,86					
		%									30,00%	70,00%				
6.0	OBRAS COMPLEMENTARES	R\$	613.235,25						122.647,05	245.294,10	245.294,10					
		%								20,00%	40,00%	40,00%				
7.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$	48.380,24		24.190,12	24.190,12										
		%			50,00%	50,00%										
8.0	TRANSPORTE	R\$	246.104,61	24.610,46	24.610,46	36.915,69	36.915,69	36.915,69	36.915,69	24.610,46	24.610,46					
		%		10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%				
9.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	260.734,32	8.180,90	27.677,51	43.478,32	50.085,82	48.597,64	33.402,49	32.047,35	17.264,28					
		%		3,14%	10,62%	16,68%	19,21%	18,64%	12,81%	12,29%	6,62%					
PREVISÃO DE DESEMBOLSO MENSAL																
DESEMBOLSO ACUMULADO				151.318,08	511.937,32	804.197,07	926.412,71	898.886,68	617.829,41	592.764,06	319.328,92					
% PARCIAL				151.318,08	663.255,40	1.467.452,47	2.393.865,18	3.292.751,86	3.910.581,27	4.503.345,32	4.822.674,24					
% ACUMULADA				3,14%	10,62%	16,68%	19,21%	18,64%	12,81%	12,29%	6,62%					
				3,14%	13,75%	30,43%	49,64%	68,28%	81,09%	93,38%	100,00%					