

		<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</div>										<div>LS: 117,06% BDI: 15,57% - Equipamentos 33,25% - Serviços (materiais e instalações) PRAZO DA OBRA: 300 dias DATA BASE: Dezembro/2024</div>	
Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COM VESTIÁRIOS - PROJETO PADRÃO FNDE "QUADRA COBERTA ABERTA 35M/S" - EMPI TRÊS PALMEIRAS													
Local: RUA PROJETADA, RESERVA INDÍGENA TRÊS PALMEIRAS, DISTRITO DE SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES													
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO													
	SERVIÇO	VALORES DO ITEM		30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias
		R\$	%										
PLANILHA - PADRAO													
01	SERVIÇOS PRELIMINARES			45.786,94	91.573,88	27.472,16					9.157,39	9.157,39	
		183.147,75	5,92%	25,00%	50,00%	15,00%					5,00%	5,00%	
02	MOVIMENTO DE TERRA				34.550,94	46.067,92	23.033,96	11.516,98					
		115.169,79	3,72%		30,00%	40,00%	20,00%	10,00%					
03	FUNDAÇÕES					63.335,20	79.169,00	15.833,80					
		158.337,99	5,12%			40,00%	50,00%	10,00%					
04	SUPERESTRUTURA						280.287,17	560.574,34	350.358,96	210.215,38			
		1.401.435,84	45,29%				20,00%	40,00%	25,00%	15,00%			
05	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL								21.492,97	21.492,97	18.422,54		
		61.408,48	1,98%						35,00%	35,00%	30,00%		
06	ESQUADRIAS								3.194,10			22.358,67	6.388,19
		31.940,95	1,03%						10,00%			70,00%	20,00%
07	SISTEMAS DE COBERTURA								81.807,83	54.538,55	81.807,83	54.538,55	
		272.692,76	8,81%						30,00%	20,00%	30,00%	20,00%	
08	IMPERMEABILIZAÇÃO					24.725,00			8.241,67				
		32.966,67	1,07%			75,00%			25,00%				
09	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS (TETOS, FORROS E PAREDES)									41.973,91	48.969,56	48.969,56	
		139.913,04	4,52%							30,00%	35,00%	35,00%	
10	SISTEMAS DE PISOS									30.991,98	30.991,98	20.661,32	20.661,32
		103.306,59	3,34%							30,00%	30,00%	20,00%	20,00%
11	PINTURA										10.265,93	20.531,85	10.265,93
		51.329,63	1,66%								20,00%	40,00%	20,00%
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA								8.066,11	6.049,58	6.049,58		
		20.165,28	0,65%						40,00%	30,00%			
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS						6.030,70				24.122,80	18.092,10	12.061,40
		60.307,01	1,95%				10,00%				40,00%	30,00%	20,00%
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA						3.140,45	4.710,68	4.710,68	6.280,91	9.421,36	3.140,45	
		31.404,54	1,01%				10,00%	15,00%	15,00%	20,00%		10,00%	
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS											14.924,61	22.386,92
		37.311,53	1,21%									40,00%	60,00%
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO												3.526,59
		3.526,59	0,11%										100,00%
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						2.919,04	5.838,07	8.757,11	11.676,15	17.514,22	11.676,15	
		58.380,74	1,89%				5,00%	10,00%	15,00%		20,00%	30,00%	20,00%
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES										18.922,33	22.076,05	22.076,05
		63.074,43	2,04%								30,00%	35,00%	35,00%
19	SERVIÇOS FINAIS												3.310,04
		3.310,04	0,11%										100,00%
PLANILHA COMPLEMENTAR - SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS NA PLANILHA PADRAO													
20	SERVIÇOS PRELIMINARES			574,54									
		574,54	0,02%	100,00%									
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS								18.341,83	18.341,83	36.683,67	18.341,83	
		91.709,17	2,96%						20,00%	20,00%	40,00%	20,00%	
22	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA									8.032,83	16.065,67	16.065,67	13.388,06
		53.552,23	1,73%							15,00%	30,00%	30,00%	25,00%
23	MUROS E FECHAMENTOS										37.563,36	37.563,36	32.197,17
		107.323,89	3,47%								35,00%	35,00%	30,00%
24	DIVERSOS EXTERNOS											3.981,46	5.972,18
		9.953,64	0,32%									40,00%	60,00%
26	SERVIÇOS FINAIS									151,50	252,50	353,49	252,50
		1.009,98	0,03%							15,00%	25,00%	35,00%	25,00%
26	SERVIÇOS FINAIS												1.009,98
		1.009,98	0,03%										100,00%
TOTAL GERAL		3.094.263,08	100,00%										
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MES		R\$		46.361,48	126.124,81	161.600,28	382.490,12	600.015,31	502.052,22	405.256,33	357.232,19	334.551,50	168.312,92
PORCENTAGEM		%		1,50%	4,08%	5,22%	12,36%	19,39%	16,23%	13,10%	11,54%	10,81%	5,44%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS		R\$		46.361,48	172.486,29	334.086,57	716.576,69	1.316.591,99	1.818.644,21	2.223.900,54	2.581.132,73	2.915.684,23	3.083.997,15
PORCENTAGEM ACUMULADO		%		1,50%	5,57%	10,80%	23,16%	42,55%	58,77%	71,87%	83,42%	94,23%	99,67%