

ANEXO II – B - EVENTOGRAMA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONSTRUÇÃO DE CAPSI SÃO MARCOS
Local: RUA HORTÊNCIA, SÃO MARCOS - ARACRUZ/ES

ANEXO II-B - EVENTOGRAMA

ITEM DA PLANILHA	Nº DO EVENTO	MARCOS PRINCIPAIS / EVENTOS	VALOR TOTAL DE CADA EVENTO	% GLOBAL	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias
1.1	E.01	RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO/ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NOS ANTEPROJETOS	6.190,89	0,1428%	100,00%	R\$ 6.190,89							
1.1	E.02	PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGISMO	21.815,75	0,5031%	100,00%	R\$ 21.815,75							
1.1	E.03	PROJETO BÁSICO DE TERRAPLANAGEM	2.834,17	0,0654%	100,00%	R\$ 2.834,17							
1.1	E.04	PROJETO BÁSICO DE ESTRUTURAS E CONTENÇÕES	4.919,40	0,1135%	100,00%	R\$ 4.919,40							
1.1	E.05	PROJETO BÁSICO DE FUNDAÇÕES	2.108,32	0,0486%	100,00%	R\$ 2.108,32							
1.1	E.06	PROJETO BÁSICO DE INSTALAÇÕES	25.954,51	0,5986%	100,00%	R\$ 25.954,51							
1.1	E.07	PROJETO BÁSICO DE SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL	1.800,35	0,0415%	100,00%	R\$ 1.800,35							
1.1	E.08	PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLANAGEM	1.889,45	0,0436%	100,00%	R\$ 1.889,45							
1.1	E.09	PROJETO EXECUTIVO DE FUNDAÇÕES	1.405,54	0,0324%	100,00%	R\$ 1.405,54							
1.1	E.10	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURAS E CONTENÇÕES	3.279,60	0,0756%			100,00%	R\$ 3.279,60					
1.1	E.11	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES	17.303,01	0,3991%			100,00%	R\$ 17.303,01					
1.1	E.12	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGISMO	14.543,83	0,3354%			100,00%	R\$ 14.543,83					
1.1	E.13	PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL	1.200,23	0,0277%			100,00%	R\$ 1.200,23					
1.1	E.14	PROJETOS COMO CONSTRUÍDO ("ASBUILT")	18.572,66	0,4283%									100,00%
1.1	E.15	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PLANILHA DE QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, COMPOSIÇÕES DE CUSTOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E COTAÇÕES DE PREÇOS)	6.428,09	0,1483%			100,00%	R\$ 6.428,09					R\$ 18.572,66
1.2	E.16	TÉRMINO DA LIMPEZA DO TERRENO	62.785,24	1,4480%	100,00%	R\$ 62.785,24							
1.3	E.17	TÉRMINO DA LOCAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES	70.174,25	1,6184%			100,00%	R\$ 70.174,25					
2.1	E.18	INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA	2.861,92	0,0691%	100,00%	R\$ 2.861,92							
2.1	E.19	TÉRMINO DA INSTALAÇÃO DOS TAPUMES	31.008,42	0,7152%	100,00%	R\$ 31.008,42							
2.2	E.20	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	76.979,70	1,7754%	100,00%	R\$ 76.979,70							
2.2	E.21	DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	8.553,30	0,1973%								100,00%	R\$ 8.553,30
3	E.22	EXECUÇÃO DO PLATÔ DO TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO	58.988,16	1,3605%	100,00%	R\$ 58.988,16							
4.1	E.23	CONCLUSÃO DAS ESCAVAÇÕES E BOTA-FORA DAS FUNDAÇÕES - SAPATAS E PILARETES	29.945,12	0,6906%			100,00%	R\$ 29.945,12					
4.1	E.24	CONCLUSÃO DAS ESCAVAÇÕES E BOTA-FORA DO NÍVEL DAS VIGAS DE FUNDAÇÃO	12.833,62	0,2960%			100,00%	R\$ 12.833,62					
4.2	E.25	TÉRMINO DA INFRAESTRUTURA - CONCRETAGEM DE SAPATAS, PILARETES, VIGAS E LAJE DE PISO	143.702,66	3,3142%			100,00%	R\$ 143.702,66					
4.3	E.26	TÉRMINO DAS ESCAVAÇÕES DA FUNDAÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO	29.397,50	0,6780%			100,00%	R\$ 29.397,50					
4.3	E.27	TÉRMINO DAS FORMAS E AÇO DA FUNDAÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO	133.173,00	3,0714%			100,00%	R\$ 133.173,00					
4.3	E.28	TÉRMINO DA INFRAESTRUTURA (CONCRETAGEM E DRENAGEM)	89.550,30	2,0653%				100,00%	R\$ 89.550,30				
4.3	E.29	TÉRMINO DA DRENAGEM DO MURO DE CONTENÇÃO	22.479,40	0,5184%				100,00%	R\$ 22.479,40				
5.1	E.30	TÉRMINO DA CONCRETAGEM DOS PILARES	60.566,37	1,3969%			100,00%	R\$ 60.566,37					
5.2	E.31	TÉRMINO DA CONCRETAGEM DAS VIGAS	87.933,40	2,0280%				100,00%	R\$ 87.933,40				
5.3	E.32	TÉRMINO DA CONCRETAGEM DAS LAJES E CONCRETAGEM DA ESTRUTURA DA PLATIBANDAS	195.660,69	4,5126%				100,00%	R\$ 195.660,69				
6.1	E.33	TÉRMINO DA ALVENARIA DE VEDAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES	106.304,43	2,4517%				100,00%	R\$ 106.304,43				
6.2	E.34	TÉRMINO DO MURO DE FECHAMENTO	131.906,25	3,0422%								100,00%	R\$ 131.906,25
7	E.35	TÉRMINO DA ESTRUTURA DE APOIO DAS TELHAS DA COBERTURA	177.718,90	4,0988%				100,00%	R\$ 177.718,90				
7	E.36	TÉRMINO DAS TELHAS DA COBERTURA	74.421,16	1,7164%					100,00%	R\$ 74.421,16			
8.1	E.37	TÉRMINO DO REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES	144.821,31	3,3400%					100,00%	R\$ 144.821,31			
8.1	E.38	TÉRMINO DO REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES - BATE MACA	79.322,64	1,8294%						100,00%	R\$ 79.322,64		
8.2	E.39	TÉRMINO DO REVESTIMENTO EXTERNO DE PAREDES	69.413,06	1,6009%					100,00%	R\$ 69.413,06			
8.3	E.40	TÉRMINO DO REVESTIMENTO DE FORRO	49.129,77	1,1331%						100,00%	R\$ 49.129,77		
8.4	E.41	TÉRMINO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA + COBERTURA	72.198,34	1,6651%					100,00%	R\$ 72.198,34			
8.5	E.42	TÉRMINO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DE RUFO E CHAPIM	7.205,37	0,1662%					100,00%	R\$ 7.205,37			
8.6	E.43	TÉRMINO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS MOLHADAS	6.447,21	0,1487%					100,00%	R\$ 6.447,21			
9.1	E.44	TÉRMINO DE PISOS EXTERNOS - CALÇADAS E RAMPAS	218.912,69	5,0488%									100,00%
9.2	E.45	TÉRMINO DE PISOS INTERNOS - REGULARIZAÇÕES, REVESTIMENTOS, RODAPÉS, SOLEIRAS, JUNTAS E PISO TÁTIL	369.888,28	8,5308%								100,00%	R\$ 369.888,28
10.1	E.46	TÉRMINO DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA	72.665,28	1,6759%								100,00%	R\$ 72.665,28
10.2	E.47	TÉRMINO DAS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	94.621,53	2,1823%								100,00%	R\$ 94.621,53
10.3	E.48	TÉRMINO DAS ESQUADRIAS DE AÇO GALVANIZADO	145.116,90	3,3469%								100,00%	R\$ 145.116,90
10.4	E.49	TÉRMINO DOS VIDROS E ESPELHOS	46.044,89	1,0619%									100,00%
10.5	E.50	TÉRMINO DOS BRISES	12.795,11	0,2951%									R\$ 46.044,89
11.1	E.51	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - TÉRMINO	24.914,76	0,5746%					100,00%	R\$ 24.914,76			
11.2	E.52	INSTALAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS - TÉRMINO	10.790,88	0,2489%					100,00%	R\$ 10.790,88			
11.3	E.53	INSTALAÇÃO DOS REGISTROS - TÉRMINO	4.183,54	0,0965%					100,00%	R\$ 4.183,54			
11.4	E.54	TÉRMINO DA CANALETA DE DRENAGEM EXTERNA	35.269,21	0,8134%								100,00%	R\$ 35.269,21
12.1	E.55	TÉRMINO INSTALAÇÃO DAS LOUÇAS	48.137,95	1,1102%								100,00%	R\$ 48.137,95
12.2	E.56	TÉRMINO INSTALAÇÃO DOS METAIS	49.140,48	1,1333%								100,00%	R\$ 49.140,48
13.1	E.57	INSTALAÇÕES DA REDE DE ESGOTO - TÉRMINO	29.830,10	0,6880%			100,00%	R\$ 29.830,10					
13.2	E.58	INSTALAÇÃO DAS CAIXAS SIFONADAS, CAIXAS DE GORDURA E CAIXAS DE INSPEÇÃO - TÉRMINO	14.261,88	0,3289%					100,00%	R\$ 14.261,88			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONSTRUÇÃO DE CAPSI SÃO MARCOS
Local: RUA HORTÊNCIA, SÃO MARCOS - ARACRUZ/ES

ANEXO II-B - EVENTOGRAMA

ITEM DA PLANILHA	Nº DO EVENTO	MARCOS PRINCIPAIS / EVENTOS	VALOR TOTAL DE CADA EVENTO	% GLOBAL	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias
13.3	E.59	FOSSA FILTRO E SUMIDOURO - TÉRMINO	23.438,29	0,5406%						100,00%	R\$ 23.438,29		
14.1	E.60	TÉRMINO DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA	9.858,75	0,2274%						100,00%	R\$ 9.858,75		
14.2	E.61	TÉRMINO DOS QUADROS ELÉTRICOS	15.186,17	0,3502%							100,00%	R\$ 15.186,17	
14.3	E.62	TÉRMINO DA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA	31.697,03	0,7310%			100,00%	R\$ 31.697,03					
14.4	E.63	TÉRMINO DO CABEAMENTO ELÉTRICO	22.965,80	0,5297%							100,00%	R\$ 22.965,80	
14.5/14.6	E.64	TÉRMINO DAS LUMINÁRIAS INTERRUPTORES E TOMADAS	50.941,95	1,1749%								100,00%	R\$ 50.941,95
15.1	E.65	TÉRMINO DA INFRAESTRUTURA INTERNA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	10.516,79	0,2426%						100,00%	R\$ 10.516,79		
15.1	E.66	TÉRMINO DOS ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS	59.541,41	1,3732%							100,00%	R\$ 59.541,41	
15.2	E.67	TÉRMINO DA INFRAESTRUTURA INTERNA DE ALARME	8.993,20	0,2074%						100,00%	R\$ 8.993,20		
15.2	E.68	TÉRMINO DOS ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS	7.217,97	0,1665%								100,00%	R\$ 7.217,97
16.1	E.69	TÉRMINO DE PINTURA EXTERNA DAS PAREDES	26.114,56	0,6023%								100,00%	R\$ 26.114,56
16.2	E.70	TÉRMINO DE PINTURA INTERNA DAS PAREDES	103.676,24	2,3911%								100,00%	R\$ 103.676,24
16.3	E.71	TÉRMINO DE PINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS E DE MADEIRA	47.254,53	1,0898%								100,00%	R\$ 47.254,53
17	E.72	TÉRMINO DAS DIVISÓRIAS DE GRANITO	14.802,31	0,3414%						100,00%	R\$ 14.802,31		
17	E.73	TÉRMINO BARRAS DE APOIO	1.432,92	0,0330%								100,00%	R\$ 1.432,92
17	E.74	TÉRMINO PAISAGISMO	14.511,98	0,3347%								100,00%	R\$ 14.511,98
17	E.75	TÉRMINO SINALIZAÇÃO VISUAL	11.741,48	0,2708%								100,00%	R\$ 11.741,48
17	E.76	TÉRMINO ESCADA MARINHEIRO	2.491,29	0,0575%								100,00%	R\$ 2.491,29
18	E.77	TÉRMINO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	13.438,61	0,3099%								100,00%	R\$ 13.438,61
19	E.78	TÉRMINO DO ABRIGO DE GÁS	13.627,91	0,3143%			100,00%	R\$ 13.627,91					
19	E.79	TÉRMINO DAS REDE DE GÁS	17.036,14	0,3929%							100,00%	R\$ 17.036,14	
19	E.80	TÉRMINO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS COM TESTE DE ESTAQUEIDADE	2.953,82	0,0681%								100,00%	R\$ 2.953,82
20.1	E.81	DRENOS CLIMATIZAÇÃO - TÉRMINO	9.067,96	0,2091%					100,00%	R\$ 9.067,96			
20.1	E.82	INSTALAÇÃO DOS TUBOS DE COBRE	113.635,25	2,6208%							100,00%	R\$ 113.635,25	
20.1	E.83	INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO	136.397,44	3,1458%								100,00%	R\$ 136.397,44
20.2	E.84	INSTALAÇÃO DOS DUTOS DA RENOVAÇÃO DE AR	20.683,54	0,4770%							100,00%	R\$ 20.683,54	
20.2	E.85	INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE RENOVAÇÃO DE AR E COIFA	66.433,32	1,5322%								100,00%	R\$ 66.433,32
21	E.86	TÉRMINO DA INFRA E SUPERESTRUTURA DA CASA DE RESÍDUOS	55.864,27	1,2884%			100,00%	R\$ 55.864,27					
21	E.87	TÉRMINO DOS REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	38.564,69	0,8894%				100,00%	R\$ 38.564,69				
21	E.88	TÉRMINO DA CASA DE RESÍDUOS	32.301,42	0,7450%					100,00%	R\$ 32.301,42			
22	E.89	TÉRMINO DA LIMPEZA FINAL DA OBRA	11.532,92	0,2660%								100,00%	R\$ 11.532,92
TOTAL GERAL			4.335.920,72	100,00%	R\$ 301.241,81	R\$ 372.416,53	R\$ 676.773,85	R\$ 322.688,02	R\$ 470.026,89	R\$ 196.061,75	R\$ 249.048,31	R\$ 1.271.907,39	R\$ 475.856,17

Documento assinado digitalmente



ANA CLAUDIA FIORESE VINCO
Data: 11/06/2025 13:21:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>