



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Obra: RECUPERAÇÃO E REFORÇO DE ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA - QUADRA TRELIÇADA E QUADRA CASTELADA - EMEF PLACIDINO PASSOS
RECUPERAÇÃO E REFORÇO DE ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA - EMEF ZILCA NUNES VIEIRA BERMUDES

LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Serviços (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA: 180 dias
DATA BASE: Dezembro/2024

Local:
RUA LEOPOLDO B. RANGEL, 113 - POLIVALENTE, ARACRUZ - ES
RUA AUGUSTO FERREIRA LAMÊGO, 10 - VILA NOVA, ARACRUZ - ES

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	VALORES DO ITEM		30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias
		R\$	%						
	EMEF PLACIDINO PASSOS								
01	SERVIÇOS PRELIMINARES			144.155,07					
		144.155,07	5,74%	100,00%					
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS			74.502,21					
		74.502,21	2,97%	100,00%					
03	MOVIMENTO DE TERRA			53.103,36	22.758,58				
		75.861,94	3,02%	70,00%	30,00%				
04	COBERTURA				442.836,32	590.448,42	442.836,32		
		1.476.121,05	58,82%		30,00%	40,00%	30,00%		
05	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA						4.322,88		
		4.322,88	0,17%				100,00%		
	EMEF ZILCA NUNES VIEIRA BERMUDES								
01	SERVIÇOS PRELIMINARES						62.829,35		
		62.829,35	2,50%				100,00%		
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS						48.012,49		
		48.012,49	1,91%				100,00%		
03	MOVIMENTO DE TERRA						24.870,37		
		24.870,37	0,99%				100,00%		
04	COBERTURA							418.297,64	179.270,42
		597.568,06	23,81%					70,00%	30,00%
05	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA								1.519,42
		1.519,42	0,06%						100,00%
TOTAL GERAL									
		2.509.762,84	100,00%						
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS			R\$	271.760,64	465.594,90	590.448,42	582.871,41	418.297,64	180.789,84
PORCENTAGEM			%	10,83%	18,55%	23,53%	23,22%	16,67%	7,20%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS			R\$	271.760,64	737.355,54	1.327.803,96	1.910.675,36	2.328.973,00	2.509.762,84
PORCENTAGEM ACUMULADO			%	10,83%	29,38%	52,91%	76,13%	92,80%	100,00%