



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB**  
**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**



PROJETO: Contenção na Rua Projetada	BDI: 23,32%   BDI Diferenc. : 15,57%
LOCAL: Bairro Vila Nova - Sede - Aracruz - ES	REF: SICRO (jan-25). DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ jan-25). DER-ES EDIF. (jan-25).
EXTENSÃO: 0,11 Km	Data-Base: jan-25

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	REPASSE	VALOR DAS OBRAS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1.0	INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOB., DESMOB. E PLACA DE OBRA	R\$	123.539,62	81.536,15	4.941,58	4.941,58	4.941,58	4.941,58	22.237,13
		%		66,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	18,00%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM	R\$	21.693,01	4.338,60	8.677,20	8.677,20			
		%		20,00%	40,00%	40,00%			
3.0	DRENAGEM E O.A.C	R\$	284.791,42		170.874,85	113.916,57			
		%			60,00%	40,00%			
4.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$	107.261,31			10.726,13	32.178,39	32.178,39	32.178,39
		%				10,00%	30,00%	30,00%	30,00%
5.0	MURO DE GABIÕES	R\$	564.737,80		112.947,56	112.947,56	169.421,34	169.421,34	
		%			20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	
6.0	OBRAS COMPLEMENTARES	R\$	2.110,50						2.110,50
		%							100,00%
7.0	TRANSPORTE	R\$	15.541,95	1.554,20	3.108,39	3.108,39	3.108,39	3.108,39	1.554,20
		%		10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
8.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	78.130,15	6.100,73	20.972,13	17.746,09	14.629,20	14.629,20	4.052,80
		%		7,81%	26,84%	22,71%	18,72%	18,72%	5,19%

PREVISÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	93.529,67	321.521,72	272.063,52	224.278,91	224.278,91	62.133,02
DESEMBOLSO ACUMULADO	93.529,67	415.051,40	687.114,92	911.393,83	1.135.672,74	1.197.805,76
% PARCIAL	7,81%	26,84%	22,71%	18,72%	18,72%	5,19%
% ACUMULADA	7,81%	34,65%	57,36%	76,09%	94,81%	100,00%