



<div><div></div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ</div><div>Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB</div><div>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</div></div><div><div>SERPENGE</div><div>SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA</div></div></div>												
PROJETO: Obras de Infraestrutura do Bairro Pôr do Sol				BDI: 23,32% BDI Diferenc. : 15,57%								
LOCAL: Aracruz - ES				REF: SICRO (abr-25), DER-ES ROD. (out-24 real, p/ abr-25), DER-ES EDIF. (mar-25 real, p/ abr-25).								
EXTENSÃO: 3.09 Km				Data-Base: abr-25								
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	REPASSE	VALOR DAS OBRAS	30 DIAS (%)	60 DIAS (%)	90 DIAS (%)	120 DIAS (%)	150 DIAS (%)	180 DIAS (%)	210 DIAS (%)	240 DIAS (%)	270 DIAS (%)
1.0	INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOB., DESMOB. E PLACA DE OBRA	R\$	204.933,12	79.923,92	6.147,99	6.147,99	6.147,99	6.147,99	6.147,99	6.147,99	6.147,99	6.147,99
		%		39,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM	R\$	306.828,63		30.682,86	30.682,86	61.365,73	61.365,73	61.365,73	30.682,86	30.682,86	
		%		10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
3.0	DRENAGEM E O.A.C	R\$	10.553.919,17		1.055.391,92	1.055.391,92	1.055.391,92	1.055.391,92	1.055.391,92	1.055.391,92	1.055.391,92	1.055.391,92
		%			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
4.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$	3.507.476,70								175.373,84	175.373,84
		%									5,00%	5,00%
5.0	SINALIZAÇÃO	R\$	57.233,67									
		%										
6.0	OBRAS COMPLEMENTARES	R\$	2.325.777,05									
		%										
7.0	TRANSPORTE	R\$	363.658,94	36.365,89	36.365,89	18.182,95	18.182,95	18.182,95	18.182,95	18.182,95	18.182,95	18.182,95
		%		10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
8.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	684.864,33	4.598,36	2.894,36	43.907,90	45.121,17	45.121,17	45.121,17	43.907,90	50.842,57	49.629,30
		%		0,67%	0,42%	6,41%	6,59%	6,59%	6,59%	6,41%	7,42%	7,25%
PREVISÃO DE DESEMBOLSO MENSAL												
DESEMBOLSO ACUMULADO				120.888,17	76.091,11	1.154.313,62	1.186.209,75	1.186.209,75	1.186.209,75	1.154.313,62	1.336.622,13	1.304.726,00
% PARCIAL				120.888,17	196.979,28	1.351.292,90	2.537.502,66	3.723.712,41	4.909.922,16	6.064.235,78	7.400.857,91	8.705.583,91
% ACUMULADA				0,67%	1,09%	7,51%	14,09%	20,68%	27,27%	33,68%	41,10%	48,35%



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



PROJETO: Obras de Infraestrutura do Bairro Pôr do Sol				BDI: 23,32% BDI Diferenc. : 15,57%									
LOCAL: Aracruz - ES				REF: SICRO (abr-25), DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ abr-25), DER-ES EDIF. (mar-25 reaj. p/ abr-25).									
EXTENSÃO: 3,09 Km				Data-Base: abr-25									
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	REPASSE	VALOR DAS OBRAS	300 DIAS (%)	330 DIAS (%)	360 DIAS (%)	390 DIAS (%)	420 DIAS (%)	450 DIAS (%)	480 DIAS (%)	510 DIAS (%)	540 DIAS (%)	
1.0	INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOB., DESMOB. E PLACA DE OBRA	R\$	204.933,12	6.147,99	6.147,99	6.147,99	6.147,99	6.147,99	6.147,99	6.147,99	6.147,99	26.641,31	
		%		3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	13,00%	
		R\$	306.828,63										
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM	%											
3.0	DRENAGEM E O.A.C	R\$	10.553.919,17	1.055.391,92	1.055.391,92	527.695,96	527.695,96						
		%		10,00%	5,00%	5,00%							
		R\$	3.507.476,70	350.747,67	350.747,67	350.747,67	350.747,67	526.121,51	526.121,51				
4.0	PAVIMENTAÇÃO	%		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%		
5.0	SINALIZAÇÃO	R\$	57.233,67								28.616,84	28.616,84	
		%									50,00%	50,00%	
		R\$	2.325.777,05				232.577,71	232.577,71	465.155,41	465.155,41	465.155,41	465.155,41	
6.0	OBRAS COMPLEMENTARES	%					10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
7.0	TRANSPORTE	R\$	363.658,94	18.182,95	18.182,95	18.182,95	18.182,95	18.182,95	18.182,95	18.182,95	18.182,95	18.182,95	
		%		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	
		R\$	684.864,33	56.563,97	56.563,97	35.697,71	44.894,34	24.028,08	33.224,71	40.159,38	41.290,96	21.297,30	
8.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%		8,26%	8,26%	5,21%	6,56%	3,51%	4,85%	5,86%	6,03%	3,11%	
PREVISÃO DE DESEMBOLSO MENSAL													
DESEMBOLSO ACUMULADO				1.487.034,50	1.487.034,50	938.472,27	1.180.246,62	631.684,39	873.458,73	1.055.767,24	1.085.515,65	559.893,80	
% PARCIAL				10.192.618,41	11.679.652,91	12.618.125,18	13.798.371,80	14.430.056,19	15.303.514,93	16.359.282,17	17.444.797,81	18.004.691,61	
% ACUMULADA				56,61%	64,87%	70,08%	76,64%	80,14%	85,00%	90,86%	96,89%	100,00%	