
		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>				<b>LS: 157,27%</b> <b>BDI: 15,57% - Equipamentos</b> <b>33,25% - Serviços (materiais e instalações)</b> <b>PRAZO DA OBRA: 240 dias</b> <b>DATA BASE: Junho/2025</b>		<b>Obra: CONCLUSÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CMEB BALNEÁRIO PRAIA SAUÉ</b> <b>Local: RUA GIOVANI FIOTTI, SN - BALNEÁRIO DO SAUÉ - ARACRUZ/ES</b>			
<b>CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO</b>											
ITEM	SERVIÇO	VALORES DO ITEM		30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias
		R\$	%								
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	29.160,36	1,03%	17.496,22 60,00%	11.664,14 40,00%						
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	93.379,11	3,30%	14.006,87 15,00%	9.337,91 10,00%	10.271,70 11,00%	9.337,91 10,00%	10.271,70 11,00%	11.205,49 12,00%	11.205,49 12,00%	17.742,03 19,00%
03	MOVIMENTO DE TERRA	98.493,33	3,48%		49.246,67 50,00%	49.246,67 50,00%					
04	ESTRUTURAS	254.812,63	9,01%	63.703,16 25,00%	89.184,42 35,00%	101.925,05 40,00%					
05	PAREDES E PAINÉIS	88.153,06	3,12%		8.815,31 10,00%	52.891,84 60,00%	26.445,92 30,00%				
06	ESQUADRIAS DE MADEIRA	21.995,78	0,78%				3.299,37 15,00%		18.696,41 85,00%		
07	ESQUADRIAS METÁLICAS	165.764,25	5,86%			16.576,43 10,00%		16.576,43 10,00%	132.611,40 80,00%		
08	VIDROS E ESPELHOS	51.187,86	1,81%							51.187,86 100,00%	
09	COBERTURA	412.751,34	14,59%				206.375,67 50,00%	185.100,54 40,00%	41.275,13 10,00%		
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	77.441,13	2,74%		38.720,57 50,00%	23.232,34 30,00%	7.744,11 10,00%		7.744,11 10,00%		
11	TETOS E FORROS	28.026,68	0,99%				4.204,00 15,00%	23.822,68 85,00%			
12	REVESTIMENTO DE PAREDES	195.039,83	6,90%					97.519,92 50,00%	97.519,92 50,00%		
13	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	220.260,40	7,79%						132.156,24 60,00%	88.104,16 40,00%	
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	96.663,76	3,42%				24.165,94 25,00%	72.497,82 75,00%			
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	258.058,62	9,12%				38.708,79 15,00%	103.223,45 40,00%	77.417,59 30,00%	38.708,79 15,00%	
16	OUTRAS INSTALAÇÕES	236.781,90	8,37%				35.517,29 15,00%	94.712,76 40,00%	71.034,57 30,00%	35.517,29 15,00%	
17	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	118.394,53	4,19%							118.394,53 100,00%	
18	EQUIPAMENTOS	42.625,66	1,51%							42.625,66 100,00%	
19	PINTURA	240.158,70	8,49%							120.079,35 50,00%	120.079,35 50,00%
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS	37.532,57	1,33%							18.766,29 50,00%	18.766,29 50,00%
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	56.351,98	1,99%						8.452,80 15,00%	19.723,19 35,00%	28.175,99 50,00%
22	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	5.284,77	0,19%							5.284,77 100,00%	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>2.828.318,25</b>	<b>100,00%</b>								
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS		R\$		95.206,24	206.969,01	254.144,02	355.799,00	583.725,28	598.113,66	383.292,42	351.068,62
PORCENTAGEM		%		3,37%	7,32%	8,99%	12,58%	20,64%	21,15%	13,55%	12,41%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS		R\$		95.206,24	302.175,25	556.319,27	912.118,27	1.495.843,55	2.093.957,21	2.477.249,63	2.828.318,25
PORCENTAGEM ACUMULADO		%		3,37%	10,68%	19,67%	32,25%	52,89%	74,04%	87,59%	100,00%