



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Serviços
(materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA: 300 dias
DATA BASE: Março/2025

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA EMEF COQUEIRAL
Local: AV. DOS COQUEIROS N° 22, COQUEIRAL - ARACRUZ/ES

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO													
ITEM	SERVIÇO	VALORES DO ITEM		30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias
		R\$	%										
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.271,32	0,18%	4.362,79	1.454,26							1.454,26	
				60,00%	20,00%							20,00%	
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	138.566,04	3,48%	102.538,87	36.027,17								
				74,00%	26,00%								
03	MOVIMENTO DE TERRA	88.697,60	2,23%	70.958,08	17.739,52								
				80,00%	20,00%								
04	ESTRUTURAS	58.539,73	1,47%		58.539,73								
					100,00%								
05	PAREDES E PAINÉIS	41.285,50	1,04%		28.899,85	12.385,65							
					70,00%	30,00%							
06	ESQUADRIAS	454.569,34	11,41%						136.370,80	181.827,74	136.370,80		
									30,00%	40,00%	30,00%		
07	VIDROS E ESPELHOS	44.755,38	1,12%							8.951,08	29.091,00	6.713,31	
										20,00%	65,00%	15,00%	
08	COBERTURA	138.838,22	3,49%		41.851,47	97.186,75							
					30,00%	70,00%							
09	IMPERMEABILIZAÇÃO	217.358,61	5,46%		21.735,86	152.151,03	43.471,72						
					10,00%	70,00%	20,00%						
10	REVESTIMENTOS	840.284,83	21,10%			42.014,24	294.099,69	336.113,93	168.056,97				
						5,00%	35,00%	40,00%	20,00%				
11	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	173.954,92	4,37%			34.790,98	52.186,48	86.977,48					
						20,00%	30,00%	50,00%					
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	245.812,04	6,17%			49.162,41	61.453,01	24.581,20	24.581,20	49.162,41	49.162,41	36.871,81	
						20,00%	20,00%	25,00%	10,00%	10,00%	20,00%	15,00%	
13	INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA	68.382,22	1,72%						6.838,22	13.676,44	17.095,56	17.095,56	13.676,44
									10,00%	20,00%	25,00%	25,00%	20,00%
14	CLIMATIZAÇÃO	339.778,72	8,53%							33.977,87	271.822,98	33.977,87	20,00%
											10,00%	80,00%	10,00%
15	SISTEMA CONTRA INCÊNDIO	57.886,17	1,45%									37.626,01	20.260,16
												65,00%	35,00%
16	INSTALAÇÃO DE GÁS	19.978,48	0,50%									19.978,48	
												100,00%	
17	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS	150.554,82	3,78%								75.277,41	60.221,93	15.055,48
											50,00%	40,00%	10,00%
18	BANCADAS E PRATELEIRAS	45.402,33	1,14%					20.431,05	13.620,70	11.350,58			
								45,00%	30,00%	25,00%			
19	PINTURAS	295.035,79	7,41%						59.007,16	88.510,74	88.510,74	88.510,74	59.007,16
									20,00%	30,00%	30,00%	30,00%	20,00%
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS	93.325,03	2,34%							4.666,25	23.331,26	65.327,52	
										5,00%	20,00%	70,00%	
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	178.031,31	4,47%								53.409,39	89.015,66	35.606,26
											30,00%	50,00%	20,00%
22	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	35.879,25	0,90%					14.351,70	10.763,78	10.763,78			
								40,00%	30,00%	30,00%			
23	URBANIZAÇÃO DA ÁREA EXTERNA FRONTAL À ESCOLA	221.087,75	5,55%								77.380,71	77.380,71	66.326,33
											35,00%	35,00%	30,00%
24	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA OBRA	27.283,04	0,69%										27.283,04
													100,00%
TOTAL PLANILHA		3.982.558,44	100,00%										
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS		R\$		177.859,74	206.047,86	338.528,66	438.920,30	519.327,15	360.231,67	310.157,98	564.942,14	730.022,69	336.520,26
PORCENTAGEM		%		4,47%	5,17%	8,50%	11,02%	13,04%	9,05%	7,79%	14,19%	18,33%	8,45%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS		R\$		177.859,74	383.907,60	722.436,26	1.161.356,56	1.680.683,71	2.040.915,37	2.351.073,35	2.916.015,49	3.646.038,18	3.982.558,44
PORCENTAGEM ACUMULADO		%		4,47%	9,64%	18,14%	29,16%	42,20%	51,25%	59,03%	73,22%	91,55%	100,00%