



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FERREIRA LAMÊGO

Local: RUA AUGUSTO FERREIRA LAMÊGO - VILA NOVA - ARACRUZ ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos

33,25% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA: 180 dias

DATA BASE: Março/2025

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	VALORES DO ITEM		30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias
		R\$	%						
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	44.291,70	6,40%	19.931,27	6.643,76	6.643,76	6.643,76	2.214,59	2.214,59
				45,00%	15,00%	15,00%	15,00%	5,00%	5,00%
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	83.822,70	12,12%	41.911,35	6.705,82	6.705,82	6.705,82	6.705,82	15.088,09
				50,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	18,00%
03	MOVIMENTO DE TERRA	60.733,54	8,78%		30.366,77	24.293,42	6.073,35		
					50,00%	40,00%	10,00%		
04	ESTRUTURAS	100.883,10	14,58%		30.264,93	45.397,40	25.220,78		
					30,00%	45,00%	25,00%		
05	PAREDES E PAINEIS	439,99	0,06%				439,99		
							100,00%		
06	REVESTIMENTOS DE PAREDES	6.010,83	0,87%				1.803,25	2.404,33	1.803,25
							30,00%	40,00%	30,00%
07	ALAMBRADOS E FECHAMENTOS	2.646,15	0,38%						2.646,15
									100,00%
08	IMPERMEABILIZAÇÃO	5.220,77	0,75%		2.610,39	2.088,31	522,08		
					50,00%	40,00%	10,00%		
09	PAVIMENTAÇÃO	182.949,79	26,44%				54.884,94	73.179,92	54.884,94
							30,00%	40,00%	30,00%
10	PAISAGISMO	62.512,96	9,04%					31.256,48	31.256,48
								50,00%	50,00%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20.724,91	3,00%			3.108,74	4.144,98	6.217,47	7.253,72
						15,00%	20,00%	30,00%	35,00%
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS / DRENAGEM	13.709,89	1,98%			2.741,98	3.427,47	3.427,47	4.112,97
						20,00%	25,00%	25,00%	30,00%
13	PINTURA	3.451,54	0,50%				690,31	1.725,77	1.035,46
							20,00%	50,00%	30,00%
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	103.650,04	14,98%				25.912,51	41.460,02	36.277,51
							25,00%	40,00%	35,00%
15	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	823,88	0,12%						823,88
									100,00%
TOTAL GERAL		691.871,79	100,00%						
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS		R\$		61.842,62	76.591,66	90.979,40	136.469,23	168.591,86	157.397,03
PORCENTAGEM		%		8,94%	11,07%	13,15%	19,72%	24,37%	22,75%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS		R\$		61.842,62	138.434,27	229.413,68	365.882,90	534.474,76	691.871,79
PORCENTAGEM ACUMULADO		%		8,94%	20,01%	33,16%	52,88%	77,25%	100,00%