



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



PROJETO: Infraestrutura da Rua Melziade Marciano Musso e adjacências	BDI: 23,32% BDI Diferenc. : 15,57%
LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES	REF: SICRO (out-25). DER-ES ROD. (abr-25 reaj. p/ out-25). DER-ES EDIF. (ago-25 reaj. p/ out-25).
EXTENSÃO: 0,603 Km	Data-Base: out-25

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	REPASSE	VALOR DAS OBRAS	30 DIAS (%)	60 DIAS (%)	90 DIAS (%)	120 DIAS (%)	150 DIAS (%)	180 DIAS (%)
1.0	INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOB., DESMOB. E PLACA DE OBRA	R\$	127.179,60	89.025,72	5.087,18	5.087,18	5.087,18	5.087,18	17.805,14
		%		70,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	14,00%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM	R\$	1.338.254,81	133.825,48	535.301,92	669.127,41			
		%		10,00%	40,00%	50,00%			
3.0	DRENAGEM E O.A.C	R\$	2.169.529,68		650.858,90	650.858,90	867.811,87		
		%			30,00%	30,00%	40,00%		
4.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$	758.871,07		227.661,32	379.435,54	151.774,21		
		%			30,00%	50,00%	20,00%		
5.0	SINALIZAÇÃO	R\$	13.949,45						13.949,45
		%							100,00%
6.0	OBRAS COMPLEMENTARES	R\$	460.488,92				92.097,78	138.146,68	230.244,46
		%					20,00%	30,00%	50,00%
7.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$	24.492,70						24.492,70
		%							100,00%
8.0	TRANSPORTE	R\$	77.159,33	7.715,93	15.431,87	15.431,87	15.431,87	15.431,87	7.715,93
		%		10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
9.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	299.525,09	13.895,71	86.444,19	103.656,57	68.235,06	9.562,39	17.731,17
		%		4,64%	28,86%	34,61%	22,78%	3,19%	5,92%

PREVISÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	244.462,84	1.520.785,39	1.823.597,47	1.200.437,98	168.228,12	311.938,85
DESEMBOLSO ACUMULADO	244.462,84	1.765.248,23	3.588.845,70	4.789.283,68	4.957.511,80	5.269.450,65
% PARCIAL	4,64%	28,86%	34,61%	22,78%	3,19%	5,92%
% ACUMULADA	4,64%	33,50%	68,11%	90,89%	94,08%	100,00%