



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



PROJETO: Infraestrutura urbana do Bairro Novo Jequitiba	BDI: 23,32% BDI Diferenc. : 15,57%
LOCAL: Novo Jequitiba - Aracruz - ES	REF: SICRO (out-25). DER-ES ROD. (abr-25 reaj. p/ out-25). DER-ES EDIF. (ago-25 reaj. p/ out-25).
EXTENSÃO: 0,938 Km	Data-Base: out-25

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	REPASSE	VALOR DAS OBRAS	30 DIAS (%)	60 DIAS (%)	90 DIAS (%)	120 DIAS (%)	150 DIAS (%)	180 DIAS (%)	210 DIAS (%)	240 DIAS (%)	270 DIAS (%)
1.0	INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOB., DESMOB. E PLACA DE OBRA	R\$	146.609,28	77.702,92	7.330,46	7.330,46	7.330,46	7.330,46	7.330,46	7.330,46	7.330,46	17.593,11
		%		53,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	12,00%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	336.809,50		101.042,85	134.723,80	101.042,85					
		%			30,00%	40,00%	30,00%					
3.0	DRENAGEM E O.A.C	R\$	1.139.038,91			113.903,89	113.903,89	227.807,78	227.807,78	227.807,78	113.903,89	113.903,89
		%					10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
4.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$	1.575.080,00			157.508,00	157.508,00	157.508,00	157.508,00	315.016,00	315.016,00	315.016,00
		%					10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%
5.0	SINALIZAÇÃO	R\$	33.553,12									33.553,12
		%										
6.0	OBRAS COMPLEMENTARES	R\$	76.045,89							22.813,77	22.813,77	30.418,36
		%									30,00%	30,00%
7.0	TRANSPORTE	R\$	22.371,47	2.237,15	3.355,72	3.355,72	2.237,15	2.237,15	2.237,15	2.237,15	2.237,15	2.237,15
		%		10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
8.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	229.597,32	5.512,53	7.704,65	28.743,34	26.343,62	27.230,50	27.230,50	39.665,19	31.810,56	35.356,43
		%		2,40%	3,36%	12,52%	11,47%	11,86%	11,86%	17,28%	13,85%	15,40%
PREVISÃO DE DESEMBOLSO MENSAL				85.452,60	119.433,68	445.565,22	408.365,98	422.113,89	422.113,89	614.870,35	493.111,83	548.078,05
DESEMBOLSO ACUMULADO				85.452,60	204.886,28	650.451,50	1.058.817,47	1.480.931,36	1.903.045,26	2.517.915,60	3.011.027,44	3.559.105,49
% PARCIAL				2,40%	3,36%	12,52%	11,47%	11,86%	11,86%	17,28%	13,86%	15,40%
% ACUMULADA				2,40%	5,76%	18,28%	29,75%	41,61%	53,47%	70,75%	84,60%	100,00%