



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ**  
**Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB**  
**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**



PROJETO: Infraestrutura do Bairro de Fátima	BDI: 23,32%   BDI Diferenc. : 15,57%
LOCAL: Aracruz - ES	REF: SICRO (jul-25). DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ jul-25). DER-ES EDIF. (jul-25).
EXTENSÃO: 1,156 Km	Data-Base: jul-25

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	REPASSE	VALOR DAS OBRAS	30 DIAS (%)	60 DIAS (%)	90 DIAS (%)	120 DIAS (%)	150 DIAS (%)	180 DIAS (%)	210 DIAS (%)	240 DIAS (%)	270 DIAS (%)
1.0	INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOB., DESMOB. E PLACA DE OBRA	R\$	144.274,74	76.465,61	7.213,74	7.213,74	7.213,74	7.213,74	7.213,74	7.213,74	7.213,74	17.312,97
		%		53,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	12,00%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	104.248,24		31.274,47	41.699,30	31.274,47					
		%			30,00%	40,00%	30,00%					
3.0	DRENAGEM E O.A.C	R\$	1.491.021,68			149.102,17	149.102,17	298.204,34	298.204,34	298.204,34	149.102,17	149.102,17
		%				10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%
4.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$	575.861,24					57.586,12	57.586,12	172.758,37	172.758,37	115.172,25
		%						10,00%	10,00%	30,00%	30,00%	20,00%
5.0	SINALIZAÇÃO	R\$	26.881,59									26.881,59
		%										100,00%
6.0	OBRAS COMPLEMENTARES	R\$	261.060,70							78.318,21	78.318,21	104.424,28
		%								30,00%	30,00%	40,00%
7.0	TRANSPORTE	R\$	46.892,31	4.689,23	7.033,85	7.033,85	4.689,23	4.689,23	4.689,23	4.689,23	4.689,23	4.689,23
		%		10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
8.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	144.212,81	4.416,04	2.477,08	11.157,74	10.462,89	20.008,03	20.008,03	30.536,82	22.423,42	22.722,75
		%		3,06%	1,72%	7,74%	7,26%	13,87%	13,87%	21,17%	15,55%	15,76%
PREVISÃO DE DESEMBOLSO MENSAL				85.570,88	47.999,14	216.206,79	202.742,50	387.701,46	387.701,46	591.720,70	434.505,14	440.305,23
DESEMBOLSO ACUMULADO				85.570,88	133.570,02	349.776,81	552.519,31	940.220,77	1.327.922,24	1.919.642,94	2.354.148,08	2.794.453,31
% PARCIAL				3,06%	1,72%	7,74%	7,26%	13,87%	13,87%	21,18%	15,55%	15,76%
% ACUMULADA				3,06%	4,78%	12,52%	19,77%	33,65%	47,52%	68,70%	84,24%	100,00%